

НОВОСТИ ПРОЕКТА



■ **Благоприятные погодные условия позволили значительно раньше запланированных сроков возобновить работы на строительных площадках в рамках проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап».** 2015 год станет завершающим в реализации проекта 3-й очереди, поэтому сроки выполнения контрактов, наряду с качеством проведения работ, будут предметом особого контроля со стороны “Daugavpils ūdens” как заказчика и получателя финансирования Европейского Союза (для реализации проекта стоимостью 20,8 млн.EUR (без НДС) европейским фондом Кохезии выделены 14,7 млн.EUR). На данный момент из 9 строительных контрактов проекта 5 уже выполнены, 2 находятся в стадии завершения и еще 2 начнутся в ближайшее время.

С учетом этого, после непродолжительного технологического перерыва к работам на объектах приступили подрядчики 2 контрактов - CBF SIA „Binders” завершает реконструкцию системы напорной канализации в районе оз.Стропы и SIA „RBSSKALS Būvvaldība”, которые ведут реконструкцию канализационных коллекторов в Центре города.

Оба этих контракта должны быть завершены в мае этого года и основной объем работ по ним уже выполнен (проложены трубопроводы и построены объекты, необходимые для надежного отведения стоков с 5 КНС в районе оз. Стропы и проведена реконструкция запланированных участков 3-х канализационных коллекторов в Центре города (на ул.Ригас, ул.Балву и ул.Кандавас). На этих объектах предстоит завершить оснащение отдельных технических узлов (камер переключения, смотровых колодцев и т.д.) и выполнить работы по восстановлению дорожного покрытия и обустройству прилегающих территорий.

На данном этапе основного внимания специалистов требует завершение работ по реконструкции коллектора на ул.Аллеяс. Это, пожалуй, самая масштабная, а также технически и организационно сложная часть контракта: бетонный, а местами и кирпичный коллектор, построенный еще в 1938 году было решено заменить полностью, что потребовало прокладки более 1 км труб Ø 800-1200 мм. Кроме этого, чтобы решить проблему с затоплением территорий в районе автовокзала во время выпадения большого количества осадков (в коллектор, помимо канализационных, отводятся и ливневые стоки), было решено построить накопительный резервуар V-900 м³ для приема избытка ливневых вод. Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование канализационной системы, работы проводились поэтапно, с соблюдением дополнительных мер безопасности (места проведения работ находятся вблизи таких общественных объектов как школы, городской парк, автовокзал, торговые центры и т.д.). На данный момент строители приступили к соединению коллекторов на ул.Алеяс и ул.Кандавас, а также к работам на перекрестке ул.Алеяс-Майзес (в этом месте коллектор проходит под трамвайными путями на глубине до 6 м, при этом необходимо обеспечить соблюдение расписания движения трамваев и безопасность перевозок пассажиров). График работ соблюдается, что дает уверенность в успешном и своевременном завершении работ на объекте.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

НОВОСТИ МЕСЯЦА

■ **19 февраля решением собрания участников долей капитала SIA “Daugavpils ūdens” были согласованы план бюджета и план мероприятий на 2015 год.** Эти документы являются основными в организации финансово-хозяйственной деятельности предприятия и тесно взаимосвязаны - для достижения стоящих перед предприятием целей (это оказание качественных услуг, привлечение инвестиций для участия в проектах развития, внедрение современных технологий, техники и оборудования, улучшение условий труда и повышение квалификации сотрудников) необходимы финансовые средства и план конкретных действий. План бюджета 2015 года был рассчитан с учетом фактических показателей прошлого года и действующих тарифов на услуги предприятия.

