

СОБЫТИЯ ПРОЕКТА



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

■ В январе были обобщены результаты выполнения строительных контрактов по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап». Очередной проект по усовершенствованию городского водного хозяйства общей стоимостью 20,8 млн.EUR (без НДС) (из которых 14,7 млн.EUR выделены европейским фондом Кохезии) реализуется в Даугавпилсе в период 2011-2015 г.г. с целью обеспечения качества и доступности централизованных услуг водоснабжения и канализации большому количеству горожан, главным образом жителям частного сектора. В рамках выделенного финансирования была разработана программа мероприятий, согласно которой для достижения поставленных целей в 7 город-ских микрорайонах предстояло проложить около 90 км сетей водопровода и канализации, а также построить и реконструировать ряд важных объектов городского водного хозяйства (канализационные насосные станции, магистральные водоводы, канализационные коллекторы, дюкера и т.д.). Чтобы уложиться в отведенные сроки, было принято решение о разделении всего объема запланированных работ на 9 строительных контрактов. В октябре 2011 года началось проведение конкурсов, в апреле 2012 года был заключен первый строительный контракт и в октябре того же года подрядчики, выполнив все подготовительные процедуры, приступили непосредственно к работам на строительной площадке. В течение последующих 2-х лет по результатам проведенных конкурсов были подписаны и начаты работы еще по 7 строительным контрактам. В этот период был выполнен значительный объем строительства, в процессе которого проходила поэтапная сдача в эксплуатацию завершенных участков сетей, что дало возможность многим домовладельцам подключить свои дома к централизованным системам водопровода и канализации еще до полного завершения проекта.

В результате, в начале завершающего года проекта ситуация с реализацией строительной части проекта выглядит следующим образом:

Завершено выполнение 5 строительных контрактов –

- «Реконструкция сетей водопровода и канализации 1 система – Грива 1» (генподрядчик – SIA „Velve”);
- «Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации в микрорайоне Крыжи и от станции Вингери I до Вингери II» (генподрядчик - CBF SIA „Binders”);
- «Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации в микрорайонах Нидеркуны и Грива города Даугавпилса» (генподрядчик – SIA “YIT celtniecība”).
- «Расширение сетей водопровода и канализации в микрорайоне Новые Стропы» (генподрядчик - CBF SIA „Binders”);
- «Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации в Даугавпилсе в микрорайонах Стропы, Ругели, Новое строение и районе озера Губище » (генподрядчик – SIA „RBSSKALS būvvaldība”) .

В 2015 году, с наступлением благоприятных погодных условий, будут продолжены строительные работы по контрактам «Реконструкция магистральных канализационных коллекторов» в Центре города и «Реконструкции напорной канализации» в районе оз.Стропы, а также начаты работы по реконструкции существующей напорной канализации через р.Даугава и р.Лауцесе (сейчас завершается проведение закупочной процедуры по этому контракту).

К сожалению, из-за несоблюдения графика проведения работ одним из подрядчиков (SIA “EVICON”), было принято решение о расторжении этого договора и проведении в кратчайшие сроки нового конкурса для продолжения строительства 1,4 км водопроводных и 3 км канализационных сетей в микрорайонах Н.Форштадт, Гаек и районе ул.Цесу.

