

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  
“DAUGAVPILS ŪDENS”**



**PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI  
2018. GADA 12 MĒNEŠOS**

## SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI 2018. GADA 12 MĒNEŠOS

SIA „Daugavpils ūdens” (turpmāk – Uzņēmums) **stratēģiskais virsmērķis** ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām (turpmāk – Patērētāji).

Uzņēmums stratēģiskā virsmērķa sasniegšanai īsteno šādus tam noteiktos **mērķus**:

1. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai;
2. dzeramā ūdens ieguves, atdzelžošanas, attīrīšanas un novadīšanas līdz Patērētājiem nodrošināšana;
3. notekūdeņu savākšanas no Patērētājiem, novadīšanas uz NAI, attīrīšanas un attīrīto notekūdeņu novadīšanas līdz iztekai ūdenstilpē nodrošināšana;
4. Uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana;
5. ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2018.gadā	Izpilde 2018.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2017.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai						
1.1.	Uzturēt ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāti	Regulāri kontrolēt dzeramā ūdens ražošanas un patērēšanas procesus	Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensapgādes tīklos 132 gab.	100%	Pārbaužu skaits 144 / atbilstību skaits 144*100	133 gab. $133 / 133 * 100 = 100\%$	
			Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās 1019 gab.	100%	Pārbaužu skaits 1037 / atbilstību skaits 1037*100	1071 gab. $1071 / 1071 * 100 = 100\%$	
1.2.	Veikt vides piesārņošanas novēršanas pasākumus	Regulāri kontrolēt kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas procesus un attīrīšanas sistēmas darbību	Izmeklēšanas paraugu skaits kanalizācijas tīklos 300 gab.	100%	Pārbaužu skaits 353 / atbilstību skaits 353*100	349 gab. $349 / 349 * 100 = 100\%$	
			Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 420 gab.	100%	Pārbaužu skaits 485 / atbilstību skaits 485*100	432 gab. $432 / 432 * 100 = 100\%$	

2.	Nodrošināt dzeramā ūdens ieguvī, atdzelžošanu, attīrīšanas un novadīšanu līdz Patērētājiem						
2.1.	Palielināt ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru	Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamības pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma pieejamības pieaugums līdz 92,7%	92,39%	Rādītāj 2.1. un 3.1. tiek aprēķināti, pamatojoties uz VARAM metodikas un ieteikumiem ūdenssaimniecības investīciju projektu rezultātu un ūdenssaimniecības sistēmu raksturojošo rādītāju novērtēšanai, ievērojot LR PMLP Iedzīvotāju reģistrā sniegto informāciju par deklarētajiem iedzīvotājiem  (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 84 633 – Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 270 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 638) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 90 915 * 100	92,41%  (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 85 959 – Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 328 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 679) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 92 287 * 100	
		Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktos paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 87,2%	86,87%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 78 981 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 90 915 * 100	86,73%  Pieslēgto iedzīvotāju skaits 80 044 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 92 287 * 100	
2.2.	Attīstīt jaunus ūdensapgādes tīklus	Ja Uzņēmuma pamatkapitālā tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi, izbūvēt ūdensapgādes tīklus atbilstoši apstiprinātajam Attīstības plānam 2017.-2020.gadiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	0,274 km	287,2 %	Rādītāj 2.2., 2.3., 3.2. un 3.3. tiek aprēķināti, summējot izbūvēto ūdensapgādes tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību  0,787 km / 0,274 km * 100	80,7%  0,734 km / 0,909 km * 100  102,5%  (kopā ar citu (nebija iekļauta Plānā) būvniecību 0,932 km / 0,909 km * 100	
		Izbūvēt ūdensapgādes tīklus Judovkas rajonā, kad tiek uzsākta projekta	3,120 km	0%	0,000 km / 3,120 km * 100	0%  0,000 km / 1,510	Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta "Ūdensapgādes un

		par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstību Judovkas rajonā, Daugavpilī realizācija				km * 100	kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 īstenošanu parakstīts 27.04.2018.  Būvniecības līgums projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros uz 31.12.2018. netika noslēgts.
2.3.	Pārbūvēt un atjaunot ūdensapgādes tīklu	Pārbūvēt ūdensapgādes tīklus <sup>1</sup> , veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī atbilstoši Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plānam 2017.-2020.gadam, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	0,250 km	145,60%	0,364 km / 0,250 km * 100	47.4%  0,474 km / 1,000 km * 100	Tīklu pārbūves un atjaunošanas darbi turpināsies 2019.gadā
		Samazināt ūdens zudumus / noturēt tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 20%)	Zem 20%	14.5%	Padotā uz pilsētu ūdens apjoms - pārdotā ūdens apjoms / padotais uz pilsētu ūdens apjoms * 100  (4 007 709 m <sup>3</sup> – 3 425 646 m <sup>3</sup> ) / 4 007 709 m <sup>3</sup> * 100 = 14.5%	15.8%  (4 084 461 m <sup>3</sup> - 3 440 265 m <sup>3</sup> ) / 4 084 461 m <sup>3</sup> * 100	
3.	Nodrošināt notekūdeņu savākšanu no Patērētājiem, novadīšanu uz NAI, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz izteikai ūdenstīlīpē						
3.1.	Palielināt kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru	Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma pieejamības pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 3.2. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma pieejamības pieaugums līdz 91,9%	91,57%	(Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 84 633 – Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 328 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 1 378) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 90 915 * 100	91,57%  (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 85 959 – Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 328 – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 1 456) / Iedzīvotāju skaits	

						Daugavpilī 92 287 * 100	
		Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktos paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 83,2%	83,25%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 75 684 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 90 915 * 100	82.92%  Pieslēgto iedzīvotāju skaits 76 527 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 92 287 * 100	
3.2.	Attīstīt jaunus kanalizācijas tīklus	Ja Uzņēmuma pamatkapitālā tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi, izbūvēt kanalizācijas tīklus atbilstoši apstiprinātajam Attīstības plānam 2017.-2020.gadiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	1,050 km	147,6%	1,550 km / 1,050 km * 100	14.4%  0,191 km / 1,330 km * 100  18.42%  (kopā ar citu (nebija iekļauta Plānā) būvniecību 0,245 km / 1,330 km * 100	
		Izbūvēt kanalizācijas tīklus Judovkas rajonā, kad tiek uzsākta projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstību Judovkas rajonā, Daugavpilī realizācija	2,820 km	0%	0,000 km / 2,820 km * 100	0%  0,000 km / 1,440 km * 100	Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" Nr.5.3.1.0/18/I/001 īstenošanu parakstīts 27.04.2018.  Būvniecības līgums projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" ietvaros uz 31.12.2018. netika noslēgts.
3.3.	Pārbūvēt un atjaunot kanalizācijas tīklu	Pārbūvēt kanalizācijas tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī atbilstoši Ūdensapgādes	0,250 km	43,20%	0,108 km / 0,250 km * 100	134.6%  0,673 km / 0,500 km * 100	Tīklu pārbūves un atjaunošanas darbi turpināsies 2019.gadā

		un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plānam 2017.-2020.gadam, ja būs pieejams ES līdzfinansējums, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju					
4.	Nodrošināt Uzņēmuma efektīvu darbību un pārvaldību						
4.1.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	Modernizēt materiāli tehnisko bāzi: tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējie pamatlīdzekļu <sup>1</sup> iegāde 1. Priekšattīrīšanas ēkas drenāžas sūknis 2. Elektrokabeļu meklēšana ierīce 3. Plūsmas mērītājs 4. Elektroenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana NAI IWAMA projekta ietvaros 5. Aizbīdnis DN400 uz gaisa cauruļvada NAI 6. Ģenerators	6 gab.	6 gab.	Rādītājs tiek aprēķināts, sasummējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu	6 gab.	
		Modernizēt materiāli tehniskā bāzi: transportlīdzekļu iegāde 1. Kanālu mazgājamā mašīna	1 gab.	0 gab.	Rādītājs tiek aprēķināts, sasummējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu	2 gab.	Ievērojot to, ka 2018.gadā uzņēmums veica 50% peļņas daļu izmaksu dividendēs un tas pasliktināja uzņēmuma finansiālo potenciālu, tika pieņemts lēmums kanālu mazgājamo mašīnu neiegādāties. Nepieciešamības gadījumā to plānots iznomāt.

<sup>1</sup> Stratēģijā tiek iekļauti tikai lielas tehnoloģiskas iekārtas, mašīnas un pārējie pamatlīdzekļi

		Uzlabot Uzņēmuma energoefektivitāti, izmantojot enerģijas ietaupošos risinājumus Uzņēmuma teritorijas Ūdensvada ielā 3 un Daugavas ielā 32 apgaismojumā	Nomainīt 87% lampu uz enerģijas ietaupošām	99 %	Rādītājs tiek aprēķināts, summējot enerģijas ietaupošo lampu skaitu un salīdzinot tos ar kopējo lampu skaitu $(37+20+45) / (58+45)=99\%$	61.3% (20+45) / (58+45)	Ūdensvada ielā 3 teritorijā no 58 strādājošām lampām 2019.gadā nomainītas 37 lampas, 2018.gadā 20 lampas.  Daugavas ielā 32 teritorijā 2018.gadā nomainītas 45 lampas (no 45 strādājošām lampām).
4.2.	Uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumu optimizācijā	Noturēt izdevumu apjomu apstiprinātā sociāli ekonomiskās attīstības plānā noteiktās robežās	100%	95.8 %	Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot izdevumus ar izdevumiem attiecīgā gada apstiprinātajā sociāli ekonomiskajā attīstības plānā $6\,446\,927\text{ EUR (izpilde)} / 6\,730\,112\text{ EUR (plāns)} * 100 = 89.4\%$	89.4%  6 360 474 EUR (izpilde) / 7 118 036 EUR (plāns) * 100	
4.3.	Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu	Uzlabot debitoru parādu atgūšanu	Samazināt DAP līdz 48 dienām	-	Rādītājs tiek aprēķināts par gadu, reizinot vidējo debitoru rādītāju ar dienu skaitu periodā un dalot ar neto apgrozījumu	-	
4.4.	Uzturēt konkurētspējīgus tarifus	Nodrošināt darbības veikšanai atbilstošus un lietotājiem pieņemamus tarifus	Atbilstoši SPRK padomes lēmumam Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"	0.72 EUR/m <sup>2</sup> ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m <sup>2</sup> kanalizācijas tarifs	Rādītājs tiek noteikts atbilstoši 14.01.2016. SPRK padomes lēmumam Nr.1/2	0.72 EUR/m <sup>2</sup> ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m <sup>2</sup> kanalizācijas tarifs	
4.5.	Nodrošināt konkurētspējīgu un profesionālu personālu	Veikt darbinieku ārkārtas atestāciju saskaņā ar Uzņēmuma procedūru "Personāla vadīšana" sekojošās darbinieku kategorijās: vadītāji un speciālisti.	100% atestēts personāls	100%	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma darbinieku atestācijas rezultātiem $5\text{ (atestēti darbinieki)} / 5\text{ (atestācijai pakļautie darbinieki)} * 100 = 100\%$	100%  85 (atestēti darbinieki) / 85 (atestācijai pakļautie darbinieki) * 100	Atbilstoši 01.02.2018. rīkojumam Nr.20 kapitālsabiedrībā līdz 01.03.2018. notiek ārkārtas atestācija. Kopumā šī gada atestācijai pakļauti 5 darbinieki.  2018.gada tika atestēti 5 darbinieki ar vērtējumu "atbilst ieņemamajam amatam"
4.6.	Sabiedrības informēšana un izglītošana	Informēt klientus par aktualitātēm un novitātēm ūdenssaimniecības jomā	1. Publiskoti 2 sludinājumi, 2 raksti un 2 paziņojumi, 2. Organizēti 2 TV raidījumi, 3. Sagatavoti 2 radio	1.Publiskoti 3 sludinājumi 12.04., 27.04., 14.05.), 3 raksti(29.03.- Miljons, 25.05.- LA, 30.05.-NRA) un 2			

			<p>paziņojumi</p> <p>4. Izdotas 10 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info",</p> <p>5. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja vismaz 12 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem),</p> <p>6. Organizēts un novadīts pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros</p>	<p>paziņojumi (28.02. un 22.03.), +1 sludinājums (28.11.- par ūk sistēmu siltināšanu) un 2 paziņojumi(17.07.par tauku ķērājiem un 28.08. – Judovka 2.buvkonkursa rezultāti)</p> <p>2. Organizēti 3 TV raidījumi (02.02. (LŪKA vizīte, 20.03.- komercuzskaites mēraparāta mezgli), 28.03- vadītāja intervija.)</p> <p>+ 2 TV sižeti (11.09. un 7.11 – decentralizēta kanalizācija)</p> <p>3. Sagatavoti 2 radio paziņojumi (08.03. un 27.04.) + 1 sludinājums (02.07. par būvdarbiem Smiltenes ielas pārvadā)</p> <p>4. Izdotas 6 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info",+ 4 infolapas</p> <p>5.Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 17 grupām + 22 grupas (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem)</p> <p>6. Organizēts un novadīts pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros (21.03. -kopā ar</p>		
--	--	--	---	--	--	--

				ZINOO Daugavpils)			
5.	Realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektus						
5.1.	Kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izpildi atbilstoši ES līdzfinansētajiem projektiem pakalpojumu apjoma un pieejamības palielināšanai	Turpināt projekta IWAMA par NAI pārvaldības sistēmas darbības uzlabošanu realizāciju INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros	Kad projekts ir pabeigts: – veikts attīrīšanas iekārtu energoaudits, – veikts notekūdeņu dūņu pārstrādes audits, – veiktas investīcijas jaunā aprīkojumā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	- veikts attīrīšanas iekārtu energoaudits, - veikts notekūdeņu dūņu pārstrādes audits, - veiktas investīcijas jaunā aprīkojumā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās: aizbīdnis uz gaisa cauruļvada uzstādīts, darbi pieņemti, elektroenerģijas skaitītāji uzstādīti, notiek darbi datu pārraides nodrošināšanai uz elektroenerģijas monitoringa sistēmu. Darbi nav pieņemti	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu		
		Turpināt projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstību Judovkas rajonā, Daugavpilī realizāciju	Kad projekts ir uzsākts: – apstiprināts projekta pieteikums, – noslēgti līgumi projekta realizācijai, – uzsākti būvdarbi projekta ietvaros	- Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" Nr.5.3.1.0/18/1/001 īstenošanu parakstīts 27.04.2018. - Uz 31.12.2018. būvniecības līgums nav noslēgts (notiek iepirkuma procedūra). Notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšanas process. - uz 30.06.2018. iepirkuma procedūras rezultātā noteikts uzvarētājs inženieruzraudzības	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu		

				<p>pakalpojumiem. Līgums nav noslēgts, tiek gaidīts būvniecības iepirkuma rezultātā noslēgtais līgums.</p>		
		<p>Uzsākt projekta notekūdeņu pārstrādei un apsaimniekošanai sagatavošanas posmu</p>	<p>Izvērtēt projekta realizācijas iespējas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veikt pārrunas ar potenciālajiem sadarbības partneriem,</li> <li>- izskatīt līdzfinansējuma piesaistes projekta realizācijai iespējas</li> </ul>	<p>18.05.2018. VARAM vēstulē Nr.4.3-3/4379 SIA "Daugavpils ūdens" un Daugavpils pilsētas domei aicināja iesniegt nākamās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības vajadzības, lai plānotu ES fondu pēc 2020.gada iespējamās atbalsta virzienus un aglomerācijām pieejamo finansējumu. 20.06.2018. SIA "Daugavpils ūdens" informēja VARAM par uzņēmuma nākamajām vajadzībām, tostarp par notekūdeņu dūņām.</p>		
		<p>Uzsākt projekta par energoefektivitātes paaugstināšanu realizāciju</p>	<p>Kad projekts ir uzsākts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sagatavots un saskaņots projekta pieteikums,</li> <li>- uzsākti Projekta iepirkumi,</li> <li>- noslēgti līgumi projekta realizācijai</li> </ul>	<p>- Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī" Nr.4.2.2.0/18/I/008 pieteikums apstiprināts.</p> <p>Iepirkuma procedūras „Projektēšanas un</p>		

				<p>autoruzraudzības pakalpojumi projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī" Nr.DŪ-2017/33 rezultātā 26.01.2018. tika noslēgts līgums Nr.DŪ-2017/33 ar SIA "REM PRO". Projektēšanas darbi pabeigti.</p>			
		<p>Uzsākt projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstību Vecas un Jaunas Forštates un Viduspoguļankas rajonos, Daugavpilī sagatavošanas posmu</p>	<p>Izvērtēt projekta realizācijas iespējas: – izskatīt līdzfinansējuma piesaistes projekta realizācijai iespējas</p>	<p>Sk. komentāru pie p.5.1. "Uzsākt projekta notekūdeņu dūņu pārstrādei un apsaimniekošanai sagatavošanas posmu"</p>			

<sup>i</sup> Uzņēmuma ieguldījumam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvē (Rīcības plāna 2018.gadam (turpmāk – Plāns) punkti 2.3. un 3.3.) jābūt ne mazākam par Pašvaldības ieguldījumu Uzņēmumā pamatkapitālā (Plāna punkti 2.2. un 3.2.) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzbūvei.

SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis

G.Kolendo

Izpildītājs E.Račko 65447819 edgars@daugavpils.udens.lv